

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

Mely létrejött az alulírott helyen és időben a Megrendelő és Vállalkozó, mint szerződő felek (a továbbiakban együtt: Felek) között az alábbi feltételekkel.

Megrendelő:

Neve: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Székhelye: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy
Ügyfelfogadási iroda: 1121 Budapest, Költő u. 21.
Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf.: 86.
Adószáma: 15325763-2-11
Képviselője: Füri András igazgató

Vállalkozó:

Neve: STATIK-TERV Tervező és Szolgáltató Kft.
Címe: 2013 Pomáz, Gyöngyvirág u. 34.
Adószáma: 14136467-2-13
Nyilvántartási száma: Cg. 01-10-041042
Bankszámla száma: 12011351-01000995-00100005
Képviselője: Jámbrik Csaba János ügyvezető

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük 2017. március 17-én vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre a Megrendelő vagyionkezelésben lévő nagykatái gyepterületek kezelését ellátó magyar szürkemarha gulya téli szállásaként funkcionáló Egreskátai-major (Nagykátá 0570/1, 0570/2, 0570/3 és 0571/1 hrsz.) korszerűsítésére vonatkozóan építési engedélyezési és kiviteli terv készítési, valamint tervezői művezetési feladatok ellátására vonatkozóan, „**A kiemelt jelentőségű, országosan ritka pannon szikes, vizes élőhelyek rekonstrukciója a Gerje-Perje-síkon**” című, VEKOP-4.2.1-15-2016-00003 azonosítószámú projektben. A Szerződést Felek 2017. április 13-án közös akarattal módosították.
2. Szerződő Felek a Szerződés 3./III. és 4. pontját az alábbi okokból módosítani kívánják:
A 3./III. pont tekintetében az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése során több tervezési részlet kapcsán is elhúzódtak az egyeztetések a Felek között – pl. mobilkarám tervezésének, etetőút, csatorna elhelyezésének részletei –, emiatt a tervdokumentáció Építési Hatósághoz történő benyújtása is késedelmet szenvedett. Fenti okokból ezen pont módosítása szükségessé vált.
A 4. pont vonatkozásában az építési engedélyezési tervek szerződés szerinti elkészítése után a tervek vízi közmű tervfejezetére vonatkozóan a Megrendelő megváltozott állattartási koncepciója miatt jelentős változtatást igénylő módosítást kért. Fentiek következtében a szerződés szerint már elkészített tervet módosítani kellett a Vállalkozónak, mely többlet tervezési feladat, tekintettel az áttervezési feladat mértékére, 200.000 Ft+ÁFA összeggel növelt vállalkozói díjigényt eredményezett. Fenti okok miatt a szerződés „építési engedélyezési tervdokumentáció” részfeladatra vonatkozó összegét, és ennek megfelelően ehhez a feladathoz rendelt 3. részszámla értékét az elvégzett áttervezési munka ellenértékével növelni szükséges.
3. A 2. pontban rögzítettek tekintettel a Szerződő Felek a szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
 - a) A Szerződés 3./III. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. III. *Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és az Építési Hatósághoz történő benyújtása*

engedélyeztetésre: a környezetvédelmi hatástanulmányhoz kapcsolódó jogerős határozat kézhezvételét követő 6 héten belül.

b) A Szerződés 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. A vállalkozói díj

Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott valamennyi feladat hibátlan és hiánytalan teljesítésének ellenértékéért 8.400.000,- Ft + ÁFA, azaz nyolcmillió-négyszázezer Forint + ÁFA vállalkozói díj illeti meg, amely Vállalkozó ajánlata alapján az alábbi tételekből áll:

- környezetvédelmi hatástanulmány: 700 000 Ft+ÁFA
- építési engedélyezési tervdokumentáció: 3 700 000 Ft+ÁFA
- kiviteli tervdokumentáció és költségtervek elkészítése: 4 000 000 Ft+ÁFA

Vállalkozó a 2.1-2.5. feladatok teljesítése és a teljesítés Megrendelő által történő elfogadását követően három részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

- 1. részszámla benyújtása: környezetvédelmi hatástanulmányt jóváhagyó jogerős határozat Megrendelő által történő kézhezvételét követően 700 000 Ft+ÁFA, azaz hétszázezer Forint+ÁFA értékben,
- 2. részszámla benyújtása: az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítését engedélyező hatóságnak történő benyújtását, valamint a Megrendelőnek történő átadását követően 2 450 000 Ft+ÁFA, azaz kettőmillió-négyszázötvenezer Forint + ÁFA értékben,
- 3. részszámla benyújtása a jogerős építési engedély Megrendelő által történő kézhezvételét követően 1 250 000 Ft + ÁFA, azaz egymillió-kétszázötvenezer Forint + ÁFA értékben,
- végszámla benyújtása a kiviteli tervdokumentáció és költségtervek elkészítését és Megrendelőnek történő átadását követően 4 000 000 Ft + ÁFA, azaz négymillió Ft + ÁFA értékben történik.

c) Jelen szerződés-módosítás 2018. augusztus 13-ától hatályos.

d) A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felek jelen szerződés-módosítást elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2018. augusztus 13.


 

Megrendelő

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
képviselőtében:

Füri András Talló Éva
igazgató mb. gazdasági igazgatóhelyettes





Vállalkozó

STATIK-TERV Tervező és Szolgáltató Kft.
képviselőtében:
Jámbrík Csaba János
ügyvezető

STATIK-TERV Kft.

2013 Pomáz,

Gyöngyvirág utca 34.

Adószám: 14136467-2-13

14136467-2-13

Pénzügyi ellenjegyzés időpontja: 2018. augusztus 13.