

### 5. számú szerződés módosítás

amely létrejött egyrészről a **Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság** (2509 Esztergom, Strázsa-hegy), mint Megrendelő – a továbbiakban: Igazgatóság - ,

másrészről a **Mélyépterv Enviro Kft.** (cím: 1185 Budapest, Nyíregyháza u. 73., adószám: 24149886-2-43, cégjegyzék száma: Cg.01-09-992800, bankszámlaszám: 11600006-00000000-59933641), mint vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó – között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük 2016. június 27-én vállalkozási szerződés jött létre „**Vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervezési, továbbá tervezői művezetés feladatok ellátása „A kiemelt jelentőségű, országosan ritka pannon szikes, vizes élőhelyek rekonstrukciója a Gerje-Perje-síkon” című, VEKOP-4.2.1-15-2016-00003 azonosítószámú projektben**” tárgyban. A vállalkozási szerződést Felek 2016. október 10-én, 2017. március 31-én, 2017. augusztus 23-án, valamint 2018. január 9-én közös megegyezéssel módosították.
2. Szerződő Felek rögzítik azt is, hogy a projektben érintett területek utolsó vízjogi létesítési engedélyezési eljárása (Alsó-Tápió és Gombai-patak (1-4. helyszínek)) 2018. március 12-én indult, 60 napos ügyintézési határidővel, amit megszakított az április 26-án kézhez kapott hiánypótlási felhívás, melynek teljesítése, annak komplexitása következtében többszöri hosszabbítást követően 2018. augusztus 17-én került benyújtásra a Hatóságnak. Ennek elfogadását követően a szeptemberre ütemezett vízjogi létesítési engedélyt csak 2018. november 16-án kapta kézhez Megrendelő és 2018. november 30-án vált jogerőssé. Mindez a hatósági csúszás jelentősen felborította a kiviteli terv elkészítésének tervezett ütemezését és ennek következtében a tervező év végi feladatainak összetorlódása nem tette lehetővé a határidő betartását. Fenti okokból Szerződő Felek az 1. pontban említett szerződés 4.) III. pontját az alábbiak szerint ismételtelen módosítják:

A szerződés 4. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

*4.) III. Kiviteli terv és tervezői költségbeclés elkészítése a jogerős vízjogi létesítési engedély vagy hatósági nyilatkozat (melyben a hatóság nyilatkozik a tárgyi munkák tekintetében arról, hogy mely tevékenységek nem vízjogi létesítési engedélykötelesek) Megrendelő által történő kézhezvételét követő 3 hónapon belül.*

3. Jelen szerződés módosítás 2018. december 05-től hatályos.
4. A 2016. június 27-én létrejött és 2016. október 10-én, 2017. március 31-én, 2017. augusztus 23-án, valamint 2018. január 09-én módosított szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.



forrás: 12105  
szervezeti egység: 0200  
feladat: 322

154/12/2018

Felek jelen szerződés-módosítást elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.


Budapest, 2018. december 05.



.....  
Megrendelő

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  
képviselésében:  
**Füri András**  
igazgató

**MÉLYÉPTERV ENVIRO KFT.**  
1185 Budapest, Nyiregyháza u-73.



.....  
Vállalkozó

Mélyépterv Enviro Kft.  
képviselésében:  
**Balogh Gábor András**  
ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés:



.....  
**Talló Éva**  
mb. gazdasági igazgatóhelyettes

Pénzügyi ellenjegyzés időpontja: 2018. 12. 05.